

珠海精彩打印耗材有限公司

竣工环境保护阶段性验收签到表

项目名称	珠海精彩打印耗材有限公司生产项目		
会议地点	办公室		
时间	2018.08.08		
签名	职称	电话	单位
谢峰	总经理	13302535051	珠海精彩打印耗材有限公司
昌丽霞	员工	13326656445	珠海精彩打印耗材有限公司
陈永	经理	18098911197	深圳市华保科技有限公司
陈松岩	高工	13702312971	珠海市环境科学学会
李桂平	高工	13823015630	珠海市安全生产协会
陈松	高工	13286014288	珠海市环境科学学会

珠海精彩打印耗材有限公司生产项目 阶段性竣工环境保护验收意见

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）有关规定，2018年8月8日，珠海精彩打印耗材有限公司组织对珠海精彩打印耗材有限公司生产项目（以下简称“项目”）进行阶段性竣工环境保护验收。验收工作组由珠海精彩打印耗材有限公司（建设单位）、深圳市华保科技有限公司（验收监测单位）、珠海市环诺环保技术有限公司（技术服务单位）等单位代表及3名专家组成（名单附后）。验收工作组进行了现场核查，查阅了验收报告等相关资料。经认真讨论、审议。形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

珠海精彩打印耗材有限公司位于珠海市旅游路2440号第六幢四层，租赁工业厂房生产，使用面积为1030平方米。总投资为50万元，其中环保投资5万元。主要从事打印耗材、电子产品的生产。生产规模为20万个/年硒鼓，3万个/年打印机电子配件尚未投产。

2、建设过程及环保审批情况

2012年9月29日委托九江环境科学研究所编制了《珠海精彩打印耗材有限公司生产项目环境影响报告表》，2012年10月31日通过珠海市香洲区环境保护局的审批，批复文号为珠香环建表[2012]423号。

3、验收范围

20 万个/年硒鼓生产内容及污染防治设施。

二、工程变动情况

建设内容与环境影响报告表基本一致，无重大变动。

3 万个/年打印机电子配件尚未投产。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

项目生产过程中没有工业废水产生，产生的污水主要生活污水。生活污水经三级化粪池处理后排入市政管网。

2、废气

项目生产过程中灌粉工序产生的少量粉尘（碳粉），经碳粉收尘机处理后引至楼顶排放（高于 15m）。

3、噪声

项目灌粉机、收尘机等生产设备运行时产生的噪声，采用低噪声设备、采取减振、隔声等措施，减少噪声排放。

4、固体废弃物

（1）硒鼓生产过程中产生的废注塑件、废包装袋、废包装箱等一般固体废物，交回收公司处理；

（2）生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。

5、其他环境保护设施

企业按规定进行了排污口规范化设置，已办理《规范化排污口标志登记证》。

四、环境保护设施调试效果

根据深圳市华保科技有限公司验收监测报告（报告编号：HB185E0354010），结果显示：

颗粒物排放达到《大气污染物排放限值》（DB 44/27-2001）第二时段二级标准限值要求；

厂界噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准限值。

五、验收结论

项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治措施未发生重大变动，污染物排放符合国家和地方相关标准，环境保护设施防治能力满足其相应主体工程需要；验收报告等基础资料准确，验收结论明确，建议做好以下工作的前提下通过环保验收：

- 1、完善验收报告。
- 2、加强环境保护管理，严格落实环保措施，确保污染物稳定达标排放。
- 3、3 万个/年打印机电子配件生产项目投产，须开展竣工环境保护验收。

验收工作组：

李峰 昌丽霞 李峰

李峰 李峰 李峰

珠海精彩打印耗材有限公司

2018 年 8 月 8 日